

Prosjektering av våtromsmembran

Kontrollskjema for valg, prosjektering og dokumentasjon av LATICRETE membransystemer

Bruk: Fyll ut for prosjektet og kryss av for hvert kontrollpunkt. Ved «Nei» skal forholdet følges opp og dokumenteres i prosjektets kvalitetssystem. Følg alltid gjeldende produktdatablad, monteringsanvisninger, regelverk og prosjektkrav.

PROSJEKTOPPLYSNINGER

PROSJEKTNAMN

PROSJEKTNUMMER

ADRESSE / BYGG

BYGGHERRE / KUNDE

PROSJEKTERENDE

DATO / REVISJON

VALGT LATICRETE MEMBRANSYSTEM

Kryss av aktuelle systemer og angi flater i beskrivelsen

☐ HYDRO BAN ROLLBART SYSTEM

☐ HYDRO BAN FOLIESYSTEM

☐ AQUA BARRIER 1K – SEMENTBASERT SYSTEM

☐ AQUA BARRIER 2K SYSTEM

Flater / rom der systemet brukes (evt. henvisning til tegning):

Kontrollpunkter

Status: Ja / Nei / Ikke relevant

1 Prosjekteringsgrunnlag

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Tegninger (plan og snitt) og beskrivelse foreligger. Underlaget viser plassering av utstyr, gulv- og veggoppbygging med membranplassering, våtsoner og relevante toleranser. Henvis til gjeldende BVN/NS der dette er aktuelt.

DOKUMENTASJON / HENVISNING

2 Valg av membransystem

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

LATICRETE-system er angitt for hver aktuell gulv-, vegg- og eventuell himlingsflate. Systemvalg og overganger mellom ulike systemer/underlag er beskrevet. Eventuelle plate- eller panelsystemer er koordinert med relevant sjekkliste og arbeidsbeskrivelse.

DOKUMENTASJON / HENVISNING

3 Damp- og vanntetthet

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Krav til damp- og vanntetthet er vurdert for aktuelle bygningsdeler, særlig ytterkonstruksjoner og konstruksjoner mot kalde rom. Det er vist hvordan nødvendig damptetthet ivaretas dersom valgt membransystem ikke alene oppfyller prosjekteringskravet.

DOKUMENTASJON / HENVISNING

Utførelse, detaljer og underlag

Prosjekteringskontroll

4 Beskrivelse av valgt system og utførelse

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Montering/påføring er beskrevet med henvisning til gjeldende LATICRETE produktdatablad og monteringsanvisning. Systemets krav til underlag, produkter, lagoppbygging, utførelsesrekkefølge, tørke-/herdetider og kontrollpunkter er innarbeidet.

DOKUMENTASJON / HENVISNING _____

5 Samhørighet, overganger og detaljer

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Kompatibilitet mellom membran og tilstøtende produkter er dokumentert. Detaljer er vist for sluk, rør-i-rør, avløp, elektro og øvrige gjennomføringer, gulv/vegg, innvendige og utvendige hjørner, dør/vindu, terskel/dørsmyg samt innebygde sisterner og armaturer.

DOKUMENTASJON / HENVISNING _____

6 Krav til underlag og ferdig overflate

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Krav før membranarbeid er angitt: rengjøring, jevnhet, fuktforhold og temperatur. Fall til sluk, toleranser for veggplater og ferdig membranflate samt krav til overliggende membran på gulvplater er beskrevet der det er relevant.

DOKUMENTASJON / HENVISNING _____

7 Samordning med andre fag

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Nødvendig koordinering med tømrer, mur/puss, rørlegger og elektro er avklart. Kontrollpunkter omfatter eventuell separat dampsperre, gjennomføringer, fordelerskap, innbyggingsarmaturer og øvrige sanitærinstallasjoner.

DOKUMENTASJON / HENVISNING _____

SYSTEMSPESIFIKK KONTROLL

For hvert valgt system er riktig produktkombinasjon og detaljløsning kontrollert mot gjeldende LATICRETE dokumentasjon. Valgt system er tydelig koblet til rom/flate i tegning eller beskrivelse. Ved systemovergang er ansvars- og grensesnittdetaljer avklart.

Dokumentasjon, avvik og godkjenning

Fyll ut før prosjekteringen lukkes

8 Produktdokumentasjon

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Gjeldende produktdatablad, monteringsanvisninger og relevant produktdokumentasjon for valgte systemer og tilhørende produkter er innhentet og tilgjengelig for prosjektet.

DOKUMENTASJON / HENVISNING

9 Sluttdokumentasjon

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Sluttdokumentasjon for prosjekteringen er utarbeidet. Reviderte tegninger, beskrivelser og relevante kontroll-/testreferanser er samlet eller henvist til.

DOKUMENTASJON / HENVISNING

10 FDV-dokumentasjon

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

FDV-underlag er utarbeidet slik at forvaltning, drift og vedlikehold kan utføres tilfredsstillende. Produktdokumentasjon, rengjøring og vedlikehold er inkludert eller henvist til.

DOKUMENTASJON / HENVISNING

KOMMENTARER / HENVISNINGER

AVVIK / OPPFØLGING

Punkt nr. og tiltak / ansvarlig / frist:

UTARBEIDET AV

DATO

KONTROLLERT AV

Dette er et LATICRETE-tilpasset prosjekterings skjema basert på kontrolltemaene i BVN 62.411. Skjemaet erstatter ikke gjeldende forskrifter, BVN, prosjektspesifikke krav eller LATICRETE produktdokumentasjon. Kontroller alltid siste versjon av relevante dokumenter.