

Utførelse av membranarbeider i våtrom

Kontrollskjema for mottak, utførelse og dokumentasjon av LATICRETE membransystemer

Bruk: Fyll ut for prosjektet og kryss av for hvert kontrollpunkt. Registrer dato, signatur og dokumentasjon/fotografi ved behov. Avvik følges opp i prosjektets kvalitetssystem. Følg alltid gjeldende produktdatablad, monteringsanvisninger, regelverk og prosjektkrav.

PROSJEKTOPPLYSNINGER

PROSJEKTNAMN

PROSJEKTNUMMER

ADRESSE / BYGG

BYGGHERRE / KUNDE

PROSJEKTERENDE

DATO / REVISJON

VALGT LATICRETE MEMBRANSYSTEM

Kryss av aktuelle systemer og angi flater i beskrivelsen

☐ HYDRO BAN ROLLBART SYSTEM

☐ HYDRO BAN FOLIESYSTEM

☐ AQUA BARRIER 1K – SEMENTBASERT SYSTEM

☐ AQUA BARRIER 2K SYSTEM

Flater / rom der systemet brukes (evt. henvisning til tegning):

Kontrollpunkter

Status: Ja / Nei / Ikke relevant

1 Kontroll av prosjekteringsmaterialet

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelse foreligger. Valgte produkter og membransystem er angitt for aktuelle flater. Tegningene viser våtsoner, membranplassering og løsninger for overganger, gjennomføringer, skjøter, innebygde sisterner og armaturer. Dampspærre/dampetting, oppstartsbetingelser, temperatur, fukt og tørketider er beskrevet.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

2 Mottakskontroll på byggeplass

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Mottatte produkter og tilbehør samsvarer med bestilling, tegning og beskrivelse. Produktnavn, mengde, emballasje/tilstand og eventuell batch- eller lotinformasjon er kontrollert og avvik registrert.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

3 Mål og underlag ved oppstart

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Rommål, planhet/retthet og hjørnevinkler er kontrollert mot tegning og oppgitte toleranser. Underlaget er egnet etter valgt systems produktdokumentasjon: rent, tilstrekkelig tørt, plant og uten ujevnheter som kan skade membranen. Fall til sluk samsvarer med arbeidstegningene.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

Kontroll under utførelsen

Utførelseskontroll

4 Utførelse – gulv

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Membranen på gulv er utført i samsvar med arbeidsbeskrivelse, tegninger og gjeldende monteringsanvisning for valgt LATICRETE-system. Overganger, sluktilslutning, gjennomføringer, skjøter og eventuelle forsterkninger er kontrollert og dokumentert.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

5 Utførelse – vegg

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Membranen på vegg er utført i samsvar med arbeidsbeskrivelse, tegninger og gjeldende monteringsanvisning for valgt LATICRETE-system. Hjørner, skjøter, gjennomføringer, dør-/vindusmyg og innebygde installasjoner er kontrollert og dokumentert.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

6 Visuell kontroll og eventuell tetthetsprøving

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Membranen er visuelt kontrollert på plane flater, i gulv-/veggovergang, hjørner, dør- og vindusmyg og ved gjennomføringer. Eventuell tetthetsprøving er gjennomført etter relevant prosedyre (for eksempel BVN 53.010) når dette er påkrevd og tillatt for valgt system. Resultat og eventuelle avvik er dokumentert.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

7 Opprydding og beskyttelse

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Arbeidsområdet er ryddet, og sluk er rengjort/kontrollert. Membranen er beskyttet mot gangtrafikk og skade frem til videre arbeid eller ferdig overflate. Ansvar for beskyttelse og eventuell reparasjon er avklart.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

SYSTEMSPESIFIKK KONTROLL

Kontroller at produktene som brukes, tilhører valgt system og er anvendt etter gjeldende LATICRETE dokumentasjon. Registrer produkt, batch/lot der relevant, og fotografier av skjulte detaljer før de bygges inn.

Dokumentasjon, avvik og overlevering

Fyll ut før arbeidene avsluttes

8 Produktdokumentasjon

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

Gjeldende produktdatablad, monteringsanvisninger og relevant produktdokumentasjon for valgte membransystemer og tilhørende produkter er overlevert prosjektleder eller gjort tilgjengelig i prosjektets dokumentasjon.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

9 FDV-dokumentasjon

☐ Ja ☐ Nei ☐ I/R

FDV-underlag er utarbeidet/overlevert slik at forvaltning, drift og vedlikehold kan utføres tilfredsstillende. Produktdokumentasjon, rengjøring og vedlikehold er inkludert eller henvist til.

DOKUMENTASJON / FOTO NR. _____ DATO / SIGN. _____

KOMMENTARER / HENVISNINGER

AVVIK / OPPFØLGING

Punkt nr. og tiltak / ansvarlig / frist: _____

UTARBEIDET AV

DATO

KONTROLLERT AV

Dette er et LATICRETE-tilpasset utførelsesskjema basert på kontrolltemaene i BVN 62.415. Skjemaet erstatter ikke gjeldende forskrifter, BVN, prosjektspesifikke krav eller LATICRETE produktdokumentasjon. Kontroller alltid siste versjon av relevante dokumenter.